

KDB 4087

**DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT**

KOPI

Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
v/ H.r. advokat Jan Dahl
Postboks 359 Sentrum
0101 OSLO

NVE 20403525 - 5
S.beh.: KT 1 KTV 1 OFGR
11 .01. 2005
Arkivkode: 91F 511-9
Sek.kode: 021.2 ✓
TE dato/sign.: f.e. 17/1-05 oegb

Deres ref

Vår ref
98/04589-114

Dato
5.1.2005 ✓

Otteraaens Brugseierforening - Kanalisering i Hovatn i Otravassdraget Bygland kommune - tillatelse til forhåndstiltredelse

Det vises til Deres søknad på vegne av Otteraaens Brugseierforening av 15. oktober 2004 om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25 i forbindelse med kanalisering i Hovatn i Otravassdraget. I søknaden er vedlagt kopi av skjønnsbegjæring til Kristiansand tingrett vedrørende denne saken.

NVE har hatt søknaden på høring hos alle berørte grunneiere og tilrår i brev av 15. desember 2004 at tillatelse til forhåndstiltredelse blir gitt under forutsetning av at det i tillatelsen presiseres at detaljplanene skal være godkjent av NVE før arbeidene kan påbegynnes.

En av grunneierne, Knut G. Austad går i mot at tiltaket kan iverksettes før skjønn er avholdt og begrunner dette med at Otteraaens Brugseierforening har hatt flere år på seg til å gjennomføre tiltaket. Det er for øvrig ikke kommet noen uttalelser til søknaden.

Tillatelse til planendring for å gjennomføre kanaliseringen ble gitt ved Olje- og energidepartementets vedtak av 15.04.98. Senere er det to ganger gitt tillatelse til fristforlengelse. Fristen for igangsetting av arbeidene ble i siste tillatelse av 24.02.04 satt til 01.05.05. I tillatelsen presiseres at det nå ikke kan påregnes ytterligere fristutsettelse.

I medhold av oreigningsloven § 25 første ledd og bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 6. april 2001, gir Olje- og energidepartementet Otteraaens Brugseierforening samtykke til å iverksette eiendomsinngrep før rettskraftig skjønn foreligger.


Departementet har lagt til grunn at det vil skape en urimelig forsinkelse i framdriften for tiltaket dersom tiltakshaver må vente med å påbegynne anleggsarbeidene til rettskraftig skjønn foreligger. Arbeidene må gjennomføres vinterstid når magasinet er nedtappet. På grunn av oppstartsfristen betyr dette at de må komme i gang denne vinteren.

Det er en forutsetning for samtykket at Otteraaens Brugseierforening i nødvendig utstrekning opptar fortegnelse over eiendomsinngrepene slik at skjønnsretten blir sikret best mulig grunnlag for erstatningsfastsettelsen, jf. oreigningsloven § 25 annet ledd. Arbeidene må heller ikke igangsettes før NVE har godkjent detaljplanene for tiltaket.

Departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand for klage, jf. Forskrift om unntak fra og særregler om retten til å påklage enkeltvedtak av 16.12.1977 § 1 bokstav A nr. 2.

Departementet ber om at en utskrift av vedkommende skjønn samt en bekreftelse fra revisor for at den fastsatte erstatning er betalt, blir sendt til NVE.

Med hilsen


Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef


Wencke Langlie
underdirektør

Kopi: NVE